

Service/onderhoud:	
Klant:	
Adres:	
Postcode:	
Tel:	
Aankomsttijdsindicatie	
Toestel:	
Controleer de haard op de onderstaande punten.	Check
1. Afvoerkanaal - Controleer of daar waar kan het concentrische kanaal en of de uitmonding niet belemmerd wordt. - Is de juiste Stuw gemonteerd?	
2. Gasleiding (Controle middels gasdrukmeter) Controleer de gasleiding op eventuele lekkages. (Controleer de voordruk (statische druk) die moet +/- 25 mbar zijn) Druk verlies in 1 min. = Tip: laat de gasdruk meter aangesloten tijdens je onderhoudswerkzaamheden.	
3a Controle besturingssysteem; Ionisatiebeveiliging (Honeywell) - Maak een bluetooth verbinding met de ITC. - Ga naar Diagnose/ Diagnose berichten/ en lees de fout codes uit. (Diagnose berichten geven een duidelijke informatie over de performance van de haard) - Lees de gegeven diagnoses en onderneem actie daar waar nodig.	
3b Controle besturingssysteem; Waakvlambeveiliging (Mertik) - Vervang de batterijen in de afstandsbediening: - Controleer de stroom adapter geeft deze min. 6 volt? (Bij gebruik van batterijen, vervang dan de batterijen in de ontvanger.)	
4. De verbrandingskamer: - Ruim het decoratiemateriaal van de brander - Vervang of repareer gebroken houstammen - Reinig de verbrandingskamer met een stofzuiger - Reinig de primaire luchtopening en brander met een stofzuiger - Controleer of alle overdrukkleppen sluiten/dicht zijn. - Controleer de afdichtingen van het glas Decoratie materiaal plaatsen: - Plaats het decoratiemateriaal altijd volgens de meegeleverde instructie kaart. - De ontstekpen/waakvlam/thermokoppels en ionisatiepen moeten zichtbaar en vrij van decoratie materiaal blijven. Tip: Te veel of verkeerd geplaatst decoratiemateriaal zal het vuurbeeld nadelig beïnvloeden. Tip: Glow wol mag niet in aanraking komen met de ontstek en ionisatie pen Tip: Start de haard eerste keer zonder glas om eventuele aanpassingen aan het decoratie materiaal te kunnen uitvoeren.	
5. Glasplaat reinigen - Gebruik het Faber Polish Glasreiniger, Volg de instructie van het infoblad "glas onderhoud" - Monteer de glasplaat. Tip: Draag hierbij katoenen handschoenen.	

6a Controle besturingssysteem; Ionisatiebeveiliging (Honeywell) ➤ Start de haard middels de app en navigeer naar: Diagnose/Actuele meetwaarden Let tijdens de start op het volgende: • Geeft de ontsteekpen een duidelijke vonk • Ontsteekt de hoofdbrander rustig. • Zit de ionisatiepen goed in de vlam ➤ Lees nu de actuele meetwaarden: • Ionisatiestroom. Actueel(μA) = Gemiddeld (μA) = <i>(Moet minimaal 1.5 μA geven)</i> • Modulatie klep Stroom (mA) = Branderdruk = <i>(Vergelijk de branderdruk met de technische gegevens in de installatiehandleiding)</i> • ITC-controller Gemeten temperatuur = <i>(De aangegeven temperatuur wordt gemeten in de ITC-module)</i> ➤ Controle gasvoordruk: (lees de gegevens van de gasdrukmeter) Controleer de voordruk (<i>statische druk</i>) die moet +/- 25 mbar zijn. Voordruk onbelast (+/- 10%) Gemeten waarde = Voordruk belast (+/- 10%) Gemeten waarde =	
6b Controle besturingssysteem; Waakvlambeveiliging (Mertik) ➤ Start de haard met de afstandsbediening: Let tijdens de start op het volgende: • De ontsteek vonk is regelmatig en duidelijk • De waakvlam start in minimaal 2 pogingen • Waakvlam is strak en blauw, en raakt goed het thermokoppel. • Ontsteekt de hoofdbrander rustig. ➤ Controle thermokoppels: Thermokoppelspanning waakvlamzijde = op de onderbreker Rood en massa van het gasregelblok Gemeten waarde = <i>(Een goede waarde +/- 12/15 mV)</i> Thermokoppelspanning, magneetventiel zijde = op de onderbreker zwart en massa van het gasregelblok Gemeten waarde = <i>(Minimaal 4.5 mVolt)</i> Thermokoppelspanning, hoofdbrander = 5-polige stekker en massa van het gasregelblok Gemeten waarde = <i>(1,8 mVolt in 20 sec.)</i> ➤ Controle Gasvoordruk: (lees de gegevens van de gasdrukmeter) Controleer de voordruk (<i>statische druk</i>) die moet +/- 25 mbar zijn. Voordruk onbelast (+/- 10%) Gemeten waarde = Voordruk belast (+/- 10%) Gemeten waarde =	

Tip: Zorg ervoor dat bij het terugplaatsen van de besturingsunit de ontsteekkabel vrij onder het toestel hangt en weg blijft van metalen delen, de ontsteekkabel moet minimaal 10 cm verwijderd zijn van de antenne op de ontvanger.	
6. Controle gaslekkages: Controleer alle gaskoppelingen op dichtheid.	
7. Rookgas analyse: Als u in het bezit bent van een CO/CO ₂ rookgas analyzer, dan is het mogelijk om de verbrandingsgassen en toevoerlucht te controleren. Hiervoor zitten twee meetpijpen aan de voorzijde van de haard tussen het inbouwframe en de glasplaat. Laat de haard minimaal 15 min. op vollast branden voor een juiste meting. De verhouding CO ₂ en CO mag niet groter zijn dan 1:100 Voorbeeld: CO ₂ is 4% en CO is 400ppm gemeten op hoogstand Tip: te veel en verkeerd geplaatst decoratie materiaal zal een hoge Co-waarde kunnen geven.	
Service /onderhoud uitgevoerd door:	
Datum:	